



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 25
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου για την ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του».

Στη Λάρισα, σήμερα 03 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 5624 / 30-01-2026 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινόπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Γερογιώκας Ηρακλής, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Γούλα Ευρυδίκη, 11) Δεληγιάνης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 16) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 17) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 18) Κέλλας Αχιλλέας, 19) Κουρδής Αναστάσιος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Βάιος, 22) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μητροδής Βασίλειος, 25) Μπασδέκη Νικολέττα, 26) Νταής Παναγιώτης, 27) Παναγιώτου Ιωάννης, 28) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 29) Παπαλέξης Ευάγγελος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Ρετσιάνης Θωμάς, 32) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζατζάκης Φώτιος, 35) Τολίκας Μιχαήλ, 36) Τσακίρης Μιχαήλ και 37) Ψάρρα – Περίφανου Άννα, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 3) Καραβάνια Ιωάννα, 4) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 5) Σούλτης Γεώργιος και 6) Τσουμάνης Ελευθέριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Απρίλη Αγορίτσα, Διαμάντος Κωνσταντίνος, Μπασδέκη Νικολέττα, Παναγιώτου Ιωάννης, Αγορίτσας Χρήστος, Γερογιώκας Ηρακλής, Νταής Παναγιώτης και Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου για την ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 5056/2023.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμ. 171/2021 Α.Ο.Ε. με τίτλο: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Ανάπλαση παλαιού Δημοτικού Κοιμητηρίου Λάρισας» σε «Πάρκο μνήμης και ιστορίας της πόλης».
5. Τη με αριθμό 42/2022 Α.Ο.Ε. με τίτλο: Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου Λάρισας σε πάρκο μνήμης και ιστορίας της πόλης».
6. Τη με αριθμ. 465/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση τροποποίησης τίτλου ενταγμένης πράξης του Δήμου Λαρισαίων στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ14».
7. Τη με αριθμ. 999/2022 Α.Ο.Ε. με τίτλο: Τροποποίηση της με αριθμ. 171/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Ανάπλαση παλαιού Δημοτικού Κοιμητηρίου Λάρισας» σε «Πάρκο μνήμης και ιστορίας της πόλης».
8. Τη με αριθμ. 1001/2022 Α.Ο.Ε. με τίτλο: Τροποποίηση της με αριθμ. 42/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου Λάρισας σε πάρκο μνήμης και ιστορίας της πόλης».
9. Τη με αριθμ. 33/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου Λάρισας για την ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του».
10. Τη με αριθμ. 53/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση λοιπών τευχών δημοπράτησης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου για την ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του».
11. Τη με αριθμ. 332/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου για την ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του» του Δήμου Λαρισαίων και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
12. Τη με αριθμ. 526/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου για την ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του» του Δήμου Λαρισαίων και κατακύρωση αυτού.
13. Τη με αριθμ. 983/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου για την ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του».
14. Τις με αριθμ. πρωτ. 839/08-01-2026 και 3638/22-01-2026 αιτήσεις του Αναδόχου του έργου κ. Β.ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ.
15. Τη με αριθμ. πρωτ. 3743/22-01-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σχετικά: 1. η υπ'αρ.πρωτ. 839/08-01-2026 αίτηση και

2. η υπ'αρ.πρωτ. 3638/22-01-2026 συμπληρωματική του Αναδόχου του έργου κ.

Β.ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ.

Α. Ιστορικό του έργου

Για την εκτέλεση του έργου έχουν ληφθεί οι κάτωθι εγκρίσεις.

- Η υπ' αριθμ. 171/29-3-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου για την ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του»
- Η υπ' αριθμ. 465/14-7-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: Έγκριση τροποποίησης απόφασης ένταξης του Δήμου Λαρισαίων στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» «Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου για την ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του»
- Η με αριθμ. Πρωτ. 5923/5-8-2021 απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής (ΕΥΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ ΨΦΕΤ46ΜΤΛ6-ΑΔΟ)
- Η υπ' αριθμ. 33/24-1-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου για την ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του».
- Η υπ' αριθμ. 53/31-1-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου για την ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του»
- Η υπ' αριθμ. 332/24-4-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: «Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου για την ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου»
- Η υπ' αριθμ. 526/19-6-2024 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων αναφορικά με την: «Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου για την ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του»
- Η με αρ. πρωτ. 2025/439 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αρ. Αποφ. 46/08-01-2025) του κ. Δημάρχου Λαρισαίων (ΑΔΑ: 6Ζ07ΩΛΞ-ΑΞΘ) και την με αρ. πρωτ. 2025/3571 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (27/01/2025) του κ. Δημάρχου Λαρισαίων (ΑΔΑ: ΨΖΑΙΩΛΞ-2ΩΑ)
- Η με αρ. πρ. 1213/13-01-2025 Κοινοποίηση της αριθ. 02/ΠΣ/2025 Πράξης της 2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Λάρισας, σύμφωνα με την οποία και μετά την διενέργεια του προβλεπόμενου προσυμβατικού ελέγχου διατυπώνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου για την ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του»
- Η με αριθμ.πρωτ. 7463/12-02-2025 (25SYMV016303495) ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ για την κατασκευή του έργου που υπογράφηκε στις 12-02-2025, συνολικού ποσού 869.622,43€ εκ των οποίων 473.431,51€ για εργασίες, 71.014,73€ για απρόβλεπτα, 107.788,94€ για απολογιστικά, 49.073,23€ για αναθεώρηση και 168.314,02€ για Φ.Π.Α.
- Η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι στις 11-02-2026.

B. Εισήγηση Διευθύνουσας υπηρεσίας

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου προέκυψαν τα κάτωθι:

- Κατόπιν σύστασης/αιτήματος του ιερέα του ναού που υφίσταται στο χώρο του παλαιού κοιμητηρίου, η οποία έγινε αποδεκτή καθώς ήταν αδύνατο να εκτελούνται εργασίες και να υπάρχει σε εξέλιξη έργο κατά την διάρκεια των λειτουργιών για την ασφάλεια των πιστών, το διάστημα πριν το Πάσχα (31-03-2025 έως 27-04-2025) αλλά και την εβδομάδα του δεκαπενταύγουστου (11-08-2025 έως 17-08-2025) δεν εκτελέστηκαν εργασίες στο χώρο του Κοιμητηρίου, ήτοι συνολικά 35 ημέρες,
- πολύ υψηλές θερμοκρασίες (καύσωνα) τους θερινούς μήνες (26-29/06/2025, 07-09/07/2025, 21-29/07/2025, όπως αποτυπώνονται και στα φύλλα ημερολογίου του έργου, συνολικά 16 ημέρες κατά τις οποίες δεν εκτελέστηκαν εργασίες,

- δεν εκτελέστηκαν εργασίες κατά το διάστημα από 01-09-2025, διακοπή εργασιών εκ μέρους του αναδόχου λόγω μη έγκαιρης πληρωμής λογαριασμών έως 01-10-2025 (εντολή επανεκκίνησης εργασιών), συνολικά 30 ημέρες.

- δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονων βροχοπτώσεων) κατά τα παρακάτω διαστήματα,

17/10 έως και 19/10/2025, 27/10 έως και 2/11/2025, 8/11 έως και 10/11/2025, από 27/11 έως 30/11, από 5/12 έως και 7/12/2025, 24/12 και 27/12 έως 28/12, και από 2/1 έως 5/1/2026, δηλαδή συνολικά 27 μέρες.

Συνολική παράταση προθεσμίας χρόνου περαίωσης του έργου :35+16+30+27=108 ημέρες

Έχοντας υπ' όψιν:

1. το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει σήμερα,
2. την με αρ. πρωτ. 7463/12-02-2025 (25SYMV016303495) ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ για την κατασκευή του έργου που υπογράφηκε στις 12-02-2025, όπου ορίζεται η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου σε 365 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 11-02-2026,
3. την με αρ. 3638/22-01-2026 αίτηση του Αναδόχου για παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά εκατόν οκτώ (108) ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, και επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και νόμιμο και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» ως ισχύει, εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου “Ανάπλαση παλαιού Δημοτικού Κοιμητηρίου για την Ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του” κατά εκατόν οκτώ (108) ημερολογιακές ημέρες. Η συμβατική προθεσμία περάτωσης λήγει την 11η-02-2026 και ως νέα ημερομηνία περάτωσης των εργασιών του συνολικού έργου εισηγούμαστε την 30η/05/2026.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου για την ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του» κατά εκατόν οκτώ (108) ημέρες, ήτοι έως την 30η/05/2026, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ