



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 704
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 29/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών».

Στη Λάρισα, σήμερα 21^η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.15 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 31811/17-09-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Παπαδημητρίου Βασίλειος Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Γελαλή Πολυξένη, 7) Γεωργάκης Δημήτριος, 8) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Ζαούτσος Γεώργιος, 12) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 13) Καλτσάς Νικόλαος, 14) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 15) Καραλαριώτου Ειρήνη, 16) Καφφές Θεόδωρος, 17) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 18) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 19) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 20) Νασιώκας Έκτορας, 21) Παζιάνας Γεώργιος, 22) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 23) Πράπας Αντώνιος, 24) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 25) Σούλτης Γεώργιος, 26) Σουρλαντζής Απόστολος, 27) Τάχος Δημήτριος, 28) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 29) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 30) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Αράγκουλε Δέσποινα, 3) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 4) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 5) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 6) Κοτάκου Μαρία, 7) Κρίκης Πέτρος, 8) Μαβίδης Δημήτριος, 9) Μαμάκος Αθανάσιος, 10) Μπαμπαλής Δημήτριος, 11) Μπαράς Νικόλαος, 12) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 13) Νταής Παναγιώτης, 14) Πράπας Κωνσταντίνος, 15) Σάπκας Παναγιώτης, 16) Τερζούδης Χρήστος, 17) Τζανακούλης Κων/νος, 18) Τσακίρης Μιχαήλ, και 19) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεώργιου Σούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νασιώκας Έκτορας, Καραλαριώτου Ειρήνη, Πράπας Αντώνιος, Κυριτσάκας Ν. Βάιος, Γεωργάκης Δημήτριος, Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία και Τάχος Δημήτριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 296/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Περιφράξεων Παιδικών Χαρών».
3. Τη με αριθμ. 202/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 249/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση λοιπών τευχών σύμβασης για την κατασκευή του δημοτικού έργου «Κατασκευή Περιφράξεων Παιδικών Χαρών».
5. Τη με αριθμ. 386/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Περιφράξεων Παιδικών Χαρών» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
6. Τη με αριθμ. 495/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργο «Κατασκευή Περιφράξεων Παιδικών Χαρών» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 30932/10-09-2018 εισήγηση. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντηρήσεων Υπαίθριων χώρων, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος με τα παρακάτω στοιχεία:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	137.494,60 €
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	68%
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	43.998,26 € (με ΦΠΑ 24%)
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	33.028,55 € (με ΦΠΑ 24%)
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	30.7322.46002
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

8. Την από 26-07-2018 Αιτιολογική Έκθεση του έργου «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών», η οποία έχει ως εξής:

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

Αιτιολογική Έκθεση

Το έργο, με αρχικό προϋπολογισμό 137.494,60 € (110.882,74€ + 26.611,86€ ΦΠΑ 24%), δημοπρατήθηκε και με την αρ. 495/2018 (17ΑWRD002232991) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση "ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ", με συμβατικό ποσό 43.998,26 € (35.482,47€ + 8.515,79€ ΦΠΑ 24%), ήτοι έκπτωση 68% επί του

προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 12-12-2017 με συμβατική προθεσμία περαίωσης εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. (€)	:	137.494,60
Ποσό Συμφωνητικού με Φ.Π.Α.(€)	:	43.998,26
Μέσο ποσοστό έκπτωσης %		68%
Ημερομηνία Δημοπράτησης		13/07/2017
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης		12/12/2017
Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική		12/04/2018
Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη		12/04/2018

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) συντάσσεται για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών, λόγω μείωσης του φυσικού αντικείμενου και σφαλμάτων προμέτρησης των ποσοτήτων εργασιών της μελέτης, και οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση, λειτουργικότητα και αρτιότητα του έργου.

Οι προτεινόμενες αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών που έχουν ήδη εκτελεσθεί.

Αναλυτικά περιλαμβάνονται:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	A.T.
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	A.01
2	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20	A.03
3	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20.	A.04
4	Περίφραξη εξωτερικής περίφραξης γηπέδου παιδικής χαράς, τελικού ύψους 1,20 μ. από μεταλλικό πλέγμα κατσαρό καρέ 50X50X3 χιλ.	A.09
5	Περίφραξη εξωτερικής περίφραξης γηπέδου παιδικής χαράς, τελικού ύψους 0,80 μ. από μεταλλικό πλέγμα κατσαρό καρέ 50X50X3 χιλ.	A.10
6	Περίφραξη εξωτερικής περίφραξης γηπέδου παιδικής χαράς, τελικού ύψους 1,20 μ. από σιδηρογωνιές 25X25X3 χιλ. σε μήκος 1,5 μ. και κατακόρυφα ξύλα	A.11

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	A.T.
1	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα.	A.02
2	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	A.05
3	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	A.06
4	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	A.07
5	Περίφραξη εξωτερικής περίφραξης γηπέδου παιδικής χαράς, τελικού ύψους 1,50μ. από μεταλλικό πλέγμα κατσαρό καρέ 50X50X3 χιλ.	A.08
6	Περίφραξη εξωτερικής περίφραξης γηπέδου παιδικής χαράς, τελικού ύψους 0,80 μ. από σιδηρογωνιές 25X25X3 χιλ. σε μήκος 1,5 μ. και κατακόρυφα ξύλα	A.12

Με τις ανωτέρω ποσότητες ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο βάσει της απόφασης έγκρισης του έργου χωρίς μεταβολή η αλλαγή των σχεδίων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	26.147,73	22.572,82	3.574,91
ΓΕ & ΟΕ (18%)	4.706,59	4.063,11	643,48
ΣΥΝΟΛΟ	30.854,32	26.635,93	4.218,39
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	4.628,15	0,00	4.628,15
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	35.482,47	26.635,93	8.846,54
ΦΠΑ (24%)	8.515,79	6.392,62	2.123,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	43.998,26	33.028,55	10.969,71

Λάρισα 26/07/2018
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
Ξάνθου Αγλαΐα
Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Αρ. Μελέτης: 20/2017

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων εργασιών.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση κάποιων ποσοτήτων καλύπτεται από τη δαπάνη των επί έλλειπτον εργασιών, ενώ οι απρόβλεπτες δαπάνες παραμένουν αχρησιμοποίητες. Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό.

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε -8.846,54 ευρώ και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε **33.028,55** ευρώ (26.635,93 + 6.392,62 ΦΠΑ 24%), με ποσοστό μεταβολής -24,93%.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών.

Λάρισα 26-07-2018

Η Επιβλέπουσα

Η Προϊσταμένη
Τμ. Συντήρησης Έργων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αν. Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

ΞΑΝΘΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Πολ. Μηχ/κός ΤΕ

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αγρον. Τοπογράφος Μηχ/κός ΠΕ

9. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών», ο οποίος έχει ως εξής:

Σελίδα 5 από 7

[illegible]

1ος Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) Σελ. 1

Α/Α	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					ΜΕΛΕΤΗ				ΕΡΓΟ-ΚΡΙΜΕΝΗ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ				ΔΙΑΦΕΡΕΣ	
			4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
			Από μεταφορά				81.711,67	0,00		81.711,67			70.540,05	0,00	22.131,46	10.959,84					
			Αθροισμα				81.711,67			81.711,67			70.540,05		22.131,46	10.959,84					
			Αφαιρείται Έκπτωση %		68,00%		55.563,94			55.563,94			47.967,23		15.049,39	7.452,69					
			Σύνολο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				26.147,73	26.147,73		26.147,73			22.572,82		7.082,07	3.507,15					
			Αθροισμα				26.147,73			26.147,73					22.572,82	3.507,15					
			Προστίθεται Γ.Ε. και Ο.Ε.		18,00%		4.706,59			4.706,59					4.063,11	1.274,77					
			Αξία Εργασιών				30.854,32			30.854,32					26.635,93	8.356,84					
			Απρόβλεπτα		15,00%		4.628,15			4.628,15					0,00	4.628,15					
			Σύνολο				35.482,47	35.482,47		35.482,47					26.635,93	12.984,99					
			Πρόβλεψη αναθεώρησης				0,00			0,00					0,00	0,00					
			Αθροισμα				35.482,47			35.482,47					26.635,93	12.984,99					
			Φ.Π.Α.		24,00%		8.515,79			8.515,79					6.392,62	3.116,39					
			ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ				43.998,26	43.998,26		43.998,26					33.028,55	16.101,38					
																5.131,67					

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Πρόκει 9 = 15 + 16 - 17

ΛΑΡΙΣΑ 26/11/2018

ΑΝΔΡΟΧΟΣ

ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΑΡΙΣΑ 26/11/2018

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΞΑΝΘΟΥ ΑΓΓΕΛΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΛΑΡΙΣΑ 26/11/2018

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΛΑΡΙΣΑ 26/11/2018

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Αιτιολογική Έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

